

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
 JUNIO

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Pasivo	Retenciones	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		PAGO DE RETENCIONES
																						Cantidad	Unidad de Medida	
OP-SJR-006/2017	Rehabilitación 850 ml de cerco perimetral y 344 m2 de banquetas en el parque General Francisco Villa en la localidad de San Juan del Río del Centauro del Norte, municipio de San Juan del Río, Durango.	SAN JUAN DEL RÍO	Complementaria	P.Ext.	612	SUBSIDIOS	FONDO MINERO	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2017	\$ 869,021.10	\$ 2,996,737.00	\$ 2,996,737.00	\$ 2,553,028.41	\$ 2,357,421.00	\$ 195,605.41	\$ 12,916.97	7110-1235-04-19-09-002	PROCESO	60%	1	OBRA	retenciones pagadas
PM-OP-SJR-R33-001/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOP	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 1,724.14	7110-1235-04-20-11-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOP	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 2,585.21	7110-1235-04-20-11-04-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO	EL TERRERO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 8,620.69	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-TESORERIA-009/2020	REMODELACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RÍO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	614	MUNICIPAL	CONVENIO SEDESOP	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION, CONVENIO EDO.	URB	2020	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 776,026.84	\$ 776,026.84	\$ 776,026.84	\$ -	\$ -	7110-1235-01-20-00-04-001	PROCESO	50%	1	OBRA	
PM-OP-SJR-R33-005/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO	OTILIO MONTAÑO	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ -	\$ 350.65	7110-1235-03-20-00-01-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-009/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	JESUS GONZALEZ OSTEGA	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 5,287.93	7110-1235-03-20-00-02-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-010/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 190.00	7110-1235-03-20-00-01-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-011/2020	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION FISICA DEL PREESCOLAR TOMAS ALBA EDISON	CIENEGA GRANDE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 34	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ -	\$ 458.24	7110-1235-03-20-00-02-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-013/2020	CONSTRUCCION DE LINEA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TESVINO	TESVINO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ -	\$ 1,285.81		TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR DR CARLOS SANTA MARIA	JOSE MARIA PATON	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ -	\$ 3,022.55		TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones



TESORERIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 ING. JOSÉ ALFREDO MARÍN FAVELA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
 MARZO

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Parvo	Retenciones	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Metas Unidad de Medida	PAGO DE RETENCIONES
OP-SJR-FONDOMINERO-008/2017	Rehabilitación 650 ml de cerca perimetral y 344 m2 de banquetas en el parque General Francisco Villa en la localidad de San Juan del Río del Centauro del Norte, municipio de San Juan del Río, Durango.	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	P. Ext.	612	SUBSIDIOS	FONDO MINERO	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2017	\$ 899,021.10	\$ 2,996,737.00	\$ 2,996,737.00	\$ 2,553,026.41	\$ 2,357,421.00	\$ 626,399.03	\$ 12,916.97	7110-1235-04-19-00-002	PROCESO	60%	1	OBRA	retenciones pagadas
PM-OP-SJR-R33-001/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P. Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SERESIOE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 204,939.24	\$ 204,049.91	\$ 194,225.95	\$ 1,724.14	7110-1235-04-20-11-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P. Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SERESIOE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 301,298.84	\$ 300,000.01	\$ 297,413.65	\$ 2,686.21	7110-1235-04-20-11-04-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERNERO	EL TERNERO	COMPLEMENTARIA	P. Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,391,379.31	\$ 8,620.69	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-TESORERIA-009/2020	REMODELACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMENTARIA	P. Ext.	614	MUNICIPAL	CONVENIO SECOPE	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION, CONVENIO	URB	2020	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 335,010.28	\$ 335,010.28	\$ 314,989.72	\$ -	7110-1235-01-20-00-04-001	PROCESO	50%	1	OBRA	



Hugo Gandara
 TESORERO MUNICIPAL

HUGO GANDARA

TESORERIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022



[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JAIME ESCAJEDA MARTINEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 ING. JOSE ALFREDO MARRON PARELA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SAN JUAN DEL RIO DGO
 2019-2022