

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO  
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020  
 SEPTIEMBRE

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Beneficia (COB)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Pasivo	Retenciones	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Metas Unidad de Medida	PAGO DE RETENCIONES
OP-SJR-FONDOMINERO-009/2017	Rehabilitación 650 ml de cerco perimetral y 344 m2 de banquetas en el parque General Francisco Villa en la localidad de San Juan del Río del Contorno del Norte, municipio de San Juan del Río, Querétaro.	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	P.Ext.	612	SUBSIDIOS	FONDO MINERO	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2017	\$ 899,021.10	\$ 2,996,737.00	\$ 2,996,737.00	\$ 2,553,028.41	\$ 2,357,421.00	\$ 195,605.41	\$ 12,916.97	7110-1235-04-19-09-002	PROCESO	60%	1	OBRA	retenciones pagadas
PM-OP-SJR-R33-001/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOC	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 1,724.14	7110-1235-04-20-11-04-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOC	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 2,586.21	7110-1235-04-20-11-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-004/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO	EL TERRERO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 8,620.69	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-TESORERIA-009/2022	REMODELACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	614	MUNICIPAL	CONVENIO SECOPE	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION, CONVENIO EDO.	URB	2020	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 887,703.84	\$ 887,703.84	\$ 887,703.84	\$ -	\$ -	7110-1235-01-20-00-04-001	PROCESO	50%	1	OBRA	
PM-OP-SJR-R33-005/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO	OTILIO MONTAÑO	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ -	\$ 150.65	7110-1235-03-20-00-01-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-009/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	JESUS GONZALEZ ORTEGA	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 5,387.93	7110-1235-03-20-00-02-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-010/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 150.00	7110-1235-03-20-00-01-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-011/2020	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR DR CARLOS ALBA EDISON	CIENEGA GRANDE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 34	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 108,311.01	\$ 108,311.01	\$ 108,311.01	\$ 108,311.01	\$ -	\$ 458.24	7110-1235-03-20-00-02-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-013/2020	CONSTRUCCION DE LINEA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TESVINO	TESVINO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ -	\$ 1,786.91	7110-1235-03-20-00-01-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR DR CARLOS SANTA MARIA	JOSE MARIA PATONI	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ 701,000.99	\$ -	\$ 3,022.55	7110-1235-03-20-00-02-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-001/2020	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR FRIDA KHALO CON CCT 19KJN0333	CIENEGA GRANDE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ -	\$ 2,940.00	7110-1235-03-20-00-02-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-006/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 80,500.00	\$ -	\$ -	\$ 80,500.00	\$ -	\$ 355.78	7110-1235-03-20-00-01-005	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 HUGO GANDARA  
 HUGO GANDARA  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LUIS MARTIN MARTINEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
 MARIN FAVELA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
 2019-2022