

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
 DICIEMBRE


Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Pisivo	Retenciones	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Medio Unidad de Medida	PAGO DE RETENCIONES
OP-SJR-FONDOMINERO-008/2017	Rehabilitación 850 m2 de cerco perimetral y 344 m2 de banquetas en el parque General Francisco Villa en la localidad de San Juan del Río del Centauro del Norte, municipio de San Juan del Río, Durango.	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	P.Ext.	612	SUBSIDIOS	FONDO MINERO	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2017	\$ 869,021.19	\$ 2,996,737.00	\$ 2,996,737.00	\$ 2,553,028.41	\$ 2,357,421.00	\$ 195,605.41	\$ 12,916.97	7110-1235-04-19-09-002	PROCESO	60%	1	OBRA	retenciones pagadas
PM-OP-SJR-R33-001/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOP	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 1,724.14	7110-1235-04-20-11-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P.Ext.	613	ESTATAL	CONVENIO SEDESOP	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 2,585.21	7110-1235-04-20-11-04-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-004/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO	EL TERRERO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 8,620.69	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-006/2020	REMODELACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	614	MUNICIPAL	CONVENIO SECOPE	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION, CONVENIO EDO.	URB	2020	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 887,703.84	\$ 887,703.84	\$ 887,703.84	\$ -	\$ -	7110-1235-01-20-00-04-001	PROCESO	50%	1	OBRA	
PM-OP-SJR-R33-005/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO	OTILIO MONTAÑO	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ 34,950.65	\$ -	\$ 159.65	7110-1235-03-20-00-01-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-003/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	JESUS GONZALEZ ORTEGA	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 5,387.99	7110-1235-05-20-00-02-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-010/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ 44,080.00	\$ -	\$ 190.00	7110-1235-03-20-00-01-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-011/2020	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION FISICA DEL PREESCOLAR TOMAS ALBA EDISON	CIBENGA GRANDE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ 106,311.01	\$ -	\$ 458.24	7110-1235-03-20-00-02-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-013/2020	CONSTRUCCION DE LINEA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TESVINO	TESVINO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ 298,539.77	\$ -	\$ 1,296.81	7110-1235-03-20-00-01-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-008/2020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR DR CARLOS SANTA MARIA	JOSE MARIA PACHO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 700,000.99	\$ 700,000.99	\$ 700,999.99	\$ 700,999.99	\$ -	\$ 3,021.54	7110-1235-03-20-00-02-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-001/2020	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR FRIDA KHALO CON COT 10KIN092J	CIBENGA GRANDE	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	612	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	EDU	2020	\$ -	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	\$ -	\$ 2,940.00	7110-1235-03-20-00-02-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-006/2020	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 89,500.00	\$ 89,500.00	\$ 89,500.00	\$ 89,500.00	\$ -	\$ 385.78	7110-1235-03-20-00-01-005	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2020	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 375.00	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2020	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	CONVENIO SEBESID	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 375.00	7110-1235-04-20-65-05-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2020	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ -	\$ 659.48	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-002/2020	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	CONVENIO SEBESID	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ -	\$ 659.48	7110-1235-04-20-65-05-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-018/2020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD GONZALES ORTEGA, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	JESUS GONZALES ORTEGA	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2020	\$ -	\$ 241,158.20	\$ 241,158.20	\$ 241,158.20	\$ 241,158.20	\$ -	\$ 1,039.47	7110-1235-03-20-00-06-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-018/2020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD TOLEDO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	TOLEDO	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2020	\$ -	\$ 475,845.24	\$ 475,845.24	\$ 475,845.24	\$ 475,845.24	\$ -	\$ 2,050.20	7110-1235-03-20-00-06-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-019/2020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD DE EL RESSALON, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	EL RESSALON	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2020	\$ -	\$ 107,027.40	\$ 107,027.40	\$ 107,027.40	\$ 107,027.40	\$ -	\$ 461.32	7110-1235-03-20-00-06-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-017/2020	REHABILITACION DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TESVINO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	TESVINO	DIRECTA	P.Ext.	614	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ -	\$ 402,542.50	\$ 402,542.50	\$ 402,542.50	\$ 402,542.50	\$ -	\$ 1,735.10	7110-1235-03-20-00-09-006	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-020/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ABRIOY DE LA ESTANCA	ABRIOY DE LA ESTANCA	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 402,084.27	\$ 402,084.27	\$ 402,084.27	\$ 402,084.27	\$ -	\$ 1,733.12	7110-1235-03-20-00-09-007	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-012/2020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD	FRANCISCO PRIMO DE VERDAD	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 1,328,328.17	\$ 1,328,328.17	\$ 1,328,328.17	\$ 1,328,328.17	\$ -	\$ 5,725.55	7110-1235-03-20-00-09-009	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-021/2020	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	OP	2020	\$ -	\$ 313,870.25	\$ 313,870.25	\$ 313,870.25	\$ 313,870.25	\$ -	\$ 1,352.89	7110-1235-03-20-00-01-009	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-014/2020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO	ATOTONILCO	COMPLEMENTARIA	P.Ext.	614	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ -	\$ 638,087.32	\$ 638,087.32	\$ 638,087.32	\$ 638,087.32	\$ -	\$ 2,750.38	7110-1235-03-20-00-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-015/2020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P.Ext.	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ -	\$ 172,102.99	\$ 172,102.99	\$ 172,102.99	\$ 172,102.99	\$ -	\$ 741.42	7110-1235-03-20-00-01-010	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-024/2020	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ -	\$ 7,586.21	7110-1235-03-20-00-05-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones
PM-OP-SJR-R33-024/2020	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECTA	P.Ext.	611	MUNICIPAL	CONVENIO SEBESID	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ -	\$ 7,586.21	7110-1235-04-20-65-05-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	pendientes retenciones

TESORERO MUNICIPAL
 HUGO GANDARA




TESORERIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.
 2019-2022

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.
 2019-2022

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SAN JUAN DEL RIO, DGO.
 2019-2022