

Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Modalidad	Criterio de Selección	Presupuesto (COP)	Tipo de Inversión	Financiamiento	Modalidad Operativa	Tipo de Contrato	Ciclo Operativo	Año Inicio	Presupuesto	Modalidad	Financiamiento	Página	Código de Inversión	Estado de la Obra	% de av. Finca	Credencial	Tipo de Obra	Producción	Obras Realizadas	
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	7110-1252-03-21-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	500		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00	7110-1252-03-21-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	290		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 1,429,987.77	\$ 1,429,987.77	\$ 1,429,987.77	\$ 1,429,987.77	7110-1252-03-21-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	35		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 446,491.01	\$ 446,491.01	\$ 446,491.01	\$ 446,491.01	7110-1252-03-21-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	200		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	7110-1252-03-21-00-01-004	NO INICIADA	60%	1	OBRA			
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 324,999.99	\$ 324,999.99	\$ 324,999.99	\$ 260,786.31	7110-1252-03-21-00-01-004	NO INICIADA	80%	1	OBRA	150		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	614	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 1,148,748.53	7110-1252-03-21-00-01-001	NO INICIADA	91%	1	OBRA	200		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	614	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 464,000.00	\$ 464,000.00	\$ 464,000.00	\$ 464,000.00		NO INICIADA						
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00		NO INICIADA			00	ACCIONES		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	7110-1252-03-21-00-01-002	NO INICIADA	60%	1	OBRA	1,200		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	7110-1252-03-21-00-01-003	NO INICIADA	50%	1	OBRA	1,500		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00		NO INICIADA			1	OBRA		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 235,972.00	\$ 235,972.00	\$ 235,972.00	\$ 235,972.00		NO INICIADA			1	OBRA		
PAJOP-SAR	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	DIRECJA	P.EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	H. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 499.00	525-001	NO INICIADA			1	OBRA		



Tesorero Municipal  
Hugo Gándara

RESOLUCION No. 001/2021  
LIC. ALVARO GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS  
NO. 0088 ALVARO GONZALEZ

TESORERIA MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2019-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2019-2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
2019-2022