

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO  
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS EJERCICIO 2021  
 DICIEMBRE

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partido Gubernativo (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Mesa		Población	Observaciones	
																			Cantidad	Unidad de Medida			
PM-OP-SJR- R33-052021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE JOSE MARIA PATONI	JOSE MARIA PATONI	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	7110-1235-03-21-00-01-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	500		
PM-OP-SJR- R33-012021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	7110-1235-03-21-00-06-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	250		
PM-OP-SJR- R33-0132021	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTISPORTIVOS LAS CRUCES	LAS CRUCES	COMPLEMEN TARIA	P EXT	612	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 1,429,968.00	\$ 1,429,967.77	\$ 1,429,967.77	\$ 1,429,967.77	7110-1235-03-21-00-06-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	35		
PM-OP-SJR- R33-012021	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO AL EJIDO ATOTONILCO	ATOTONILCO	COMPLEMEN TARIA	P EXT	615	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 446,491.00	\$ 446,490.12	\$ 446,490.12	\$ 446,490.12	7110-1235-03-21-00-06-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	203		
PM-OP-SJR- R33-062021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO 1 DE AGUA POTABLE JESUS GONZALEZ ORTEGA	JESUS GONZALEZ ORTEGA	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	7110-1235-03-21-00-01-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	302		
PM-OP-SJR- R33-062021	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO	EL TERRERO	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ 244,498.00	\$ 244,497.78	\$ 244,497.78	\$ 244,497.78	7110-1235-03-21-00-01-009	TERMINADA	100%	1	OBRA	20		
PM-OP-SJR- R33-042021	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN EL CAUSE DEL RIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON	IGNACIO LOPEZ RAYON	COMPLEMEN TARIA	P EXT	615	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 324,999.99	\$ 326,125.06	\$ 326,125.06	\$ 326,125.06	7110-1235-03-21-00-06-004	TERMINADA	100%	1	OBRA	150		
PM-OP-SJR- R33-0112021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO	ATOTONILCO	COMPLEMEN TARIA	P EXT	614	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	7110-1235-03-21-00-04-001	TERMINADA	100%	1	OBRA	203		
PM-OP-SJR- R33-082021	CONSTRUCCION DE 100 M.L. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS DE ARRIBA	TRINCHERAS DE ARRIBA	COMPLEMEN TARIA	P EXT	614	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2021	\$ 464,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA			1	OBRA		
PM-OP-SJR- R33-023021	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL (BIBES) COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA			50	ACCIONES		
PM-OP-SJR- R33-022021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO 1 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO)	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	7110-1235-03-21-00-01-002	TERMINADA	100%	1	OBRA	1,500		
PM-OP-SJR- R33-032021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO 2 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO)	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	7110-1235-03-21-00-01-003	TERMINADA	100%	1	OBRA	1,500		
PM-OP-SJR- R33-072021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	LOS CHARCOS	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA			1	OBRA		
PM-OP-SJR- R33-022021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA LOMA	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ 230,972.00	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA			1	OBRA		
PM-OP-SJR- R33-0152021	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DOROTEO ARANGO (CIENEGA DE BASOCO)	DOROTEO ARANGO (CIENEGA DE BASOCO)	COMPLEMEN TARIA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ 79,664.00	\$ 79,664.00	\$ 79,664.00	7110-1235-03-21-00-01-005	TERMINADA	100%	1	OBRA	76		
PM-OP-SJR- R33-012021	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL CAMPO LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO), SAN JUAN DEL RIO, DGO.	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO)	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ 1,351,777.96	\$ 1,351,777.96	\$ 1,351,777.96	7110-1235-03-21-00-01-007	TERMINADA	100%	1	OBRA	350		
PM-OP-SJR- R33-072021	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO, MPIO. DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO	TESVINO	COMPLEMEN TARIA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ 250,320.00	\$ 250,320.00	\$ 250,320.00	7110-1235-03-21-00-01-006	TERMINADA	100%	1	OBRA			
PM-OP-SJR- R33-082021	CONSTRUCCION DE 1538 M2 DE PISOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	7110-1235-04-21-00-05-001	TERMINADA	100%	15380	METROS CUADRADOS			
PM-OP-SJR- R33-212021	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO (2.2 TRAMITE, 1 ORIENTE Y 1 NOROCCIDENTE)	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMEN TARIA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA	0%	1	OBRA		1,200	
PM-OP-SJR- R33-017021	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO), SAN JUAN DEL RIO, DGO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO)	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ 162,935.28	\$ 162,935.28	\$ 162,935.28	7110-1235-03-21-00-01-010	TERMINADA	100%	1	OBRA		350	
PM-OP-SJR- R33-0162021	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLEJON JUAREZ	SAN JUAN DEL RIO	COMPLEMEN TARIA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2021	\$ -	\$ 141,453.37	\$ 141,453.37	\$ 105,394.38	7110-1235-03-21-00-01-011	TERMINADA	100%	1	OBRA		1,200	
PM-OP-SJR- R33-0142021	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ 644,276.88	\$ 644,276.88	\$ -	7110-1235-03-21-00-05-001	PROCESO	30%	19	ACCIONES		19	
PM-OP-SJR- R33-019021	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ 542,548.96	\$ 542,548.96	\$ -	7110-1235-03-21-00-05-002	PROCESO	30%	16	ACCIONES		16	
PM-OP-SJR- R33-0202021	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ 508,049.39	\$ 508,049.39	\$ -	7110-1235-03-21-00-05-003	PROCESO	30%	15	ACCIONES		15	
PM-OP-SJR- R33-0162021	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA LOMA	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	613	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	ELE	2021	\$ -	\$ 267,230.82	\$ 267,230.82	\$ 267,230.82	7110-1235-03-21-00-01-009	TERMINADA	100%	1	OBRA			
PM-OP-SJR- R33-082021	CONSTRUCCION DE 1538 M2 DE PISOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ 216,173.93	\$ 216,173.93	\$ -	7110-1235-04-21-00-05-001	TERMINADA	100%	15380	METROS CUADRADOS			
PM-OP-SJR- R33-0202021	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	DIRECTA	P EXT	611	MUNICIPAL	RAMO 33	HAYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7110-1235-03-21-00-05-003	TERMINADA	100%	15	ACCIONES		15	
COMISIONES BANCARIAS												\$ 5,000,000.00	\$ 591.60										

TESORERÍA MUNICIPAL  
 FRANCISCO JAVIER RIVERA PRADO

TESORERÍA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.  
 2019-2022