

| CÓDIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN AHORRADA | INVERSIÓN ESTIMADA | INVERSIÓN COMPROBADA | OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NORMATIVO. | | | | TOTAL OBSERVADO | OBSERVACI ÓN |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | INVESTIGACIÓN INVESTIGADA | INDICACIONES PROBLEMAS OCURRIDAS | INVESTIGACIÓN INVESTIGADAS | INVESTIGACIÓN INVESTIGADAS | | |
| 31 CONSTRUCCION DE SALARIOS Y BARRIETAS 2017 R2. EN SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTRAZO DEL NORTE. | SAN JUAN DEL RÍO | 242,030.00 | 342,329.40 | 242,370.00 | | | | | | 1,451.80 |
| 32 REHABILITACION DE MANZANAS VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, DISTRITO TECUMPA-EJAPÁ | SAN JUAN DEL RÍO | 793,113.00 | 795,410.90 | 780,314.32 | 3,419.88 | | | | | 12,377.24 |
| 33 PORTAFACH UBIMIZACION CONSTRUCCION | CERRO FONDE | 2,964,341.54 2,964,341.54 | 2,951,941.20 2,951,941.20 | 2,951,564.20 2,951,564.20 | 13,777.34 13,777.34 | 0.00 0.00 | 6,20 6,20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12,377.34 |
| 34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACERO EN ACCESO A LAS CONSTRUCCIONES DE CAMPAÑA DE USOS PÚBLICOS EN EL SURESTE MALLA CIUDAD GUERRER | CERRO FONDE | 190,431.85 | 195,281.16 | 195,515.16 | 1,293.05 | | | | | 37.00 |
| | | | | | 890.00 | | | | | 890.00 |
| TOTAL | | 26,204,319.73 | 33,062,804.76 | 26,228,255.90 | 72,915.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,019.82 |

Manuel Juárez
Fiscalizadora
M. Juárez
F. Sánchez
A. Gómez
A. Gómez

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

Municipio: SAN JUAN DEL RÍO

ANEXO III - OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DÁÑO A LA HACIENDA PÚBLICA

| FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA | DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD | MONTO OBSERVADO | AVANCE FISICO | RESOLUCIONES |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 | | 16,123,937.21 | | 62,484.31 | 0.00 | |
| AGUA Y SANEAMIENTO | | 5,915,976.91 | | | | |
| DRENAJE SANITARIO | | | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| AMPLIACIÓN | | 4,201,090.00 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 1. SANITARIO DIEZ DE OCTUBRE | Diez de Octubre | 105,907.90 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 2. SANITARIO DE TERRENO | EL TERRERO | 147,868.06 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 3. SANITARIO EL TERRERO SEGURO ETAPA | EL TERRERO | 109,274.69 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 4. AMPLIACION DE RED DE DRENAGE EN EL HESIMALON | EL HESIMALON | 76,073.63 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 5. DRENARIO SANITARIO PUEBLE EL CARMEN | EL TERRERO | | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| 6. CONSTRUCCIÓN DE CARMEN Y EL PAÑO DE VENADO LINEA DE CONDUCCIÓN XHULCO DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | | 137,043.87 | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN UTILIO MONTARIO TAXI | UTILIO MONTARIO | 1,253,277.64 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| EQUIPAMIENTO | | | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| 8. EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE UN TANQUE DE REGULARIZACION | TESINO | 896,546.61 | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO | | | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| 9. MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL POZO LOLOMA A PUEBLA LOS | LOS JUAN DEL RIO DEL CENTRO DEL NORTE | 117,654.93 | SIN OBSERVACIÓN | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA GONZALEZ ORTEGA | JESUS GONZALEZ ORTEGA | 182,961.44 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN DIEZ DE OCTUBRE | | 2,469,724.16 | SIN OBSERVACIÓN | | 100.00 | |

ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DÁÑO A LA HACIENDA PÚBLICA

| ONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA | DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD | | | | MONTO OBSERVADO | AVANCE FÍSICO | RESOLUCIONES |
|--|--|-----------------------|---|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---|
| EDUCACIÓN SECUNDARIA (COHEDORES ESCOLARES) | | 877,124.00 | 1- CONCEPTOS INCUDIDOS NO EJECUTADOS. SEÑALAN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGULAMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DEL DURAZNO. | | | | 34,014.73 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE COMUNITARIO EN TELEGUADACHUA | COMEDOR ESCOLA | 130,000.00 | CONCEPTOS INCUDIDOS NO EJECUTADOS. SEÑALAN SE ESTABLECE EN EL ART. 36 DEL REGULAMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DEL DURAZNO. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | LA DEPENDENCIA DEBE PRESENTAR 1.- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS. 2.-LOS PLANOS DILATRÍTOS EN DONDE SE APRECIEN LOS CONCEPTOS OBSERVADOS IDEBIDAMENTE ACOTADO(O) EN SU EFECTO. REHABILITAR EL REINTEGRAR CORRESPONDIENTE ENVANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 3-CÓPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REINTEGRADO. 2.-CÓPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. |
| | CONCEPTO | UNIDAD | FU | PASADO | ENVIADO AL INSTITUTO | RECIBIDO AL INSTITUTO | | | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE LAMINA, LARGUEROS 1.0 MT. X 10.0 CM X 4M. Y LAMINA CAL. 22. SEGUN PROYECTO | M2 | 535.40 | 481.00 | 43.50 | 7.10 | 3,021.36 | | |
| | SALIDA DE: CENTRO AERADO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONQUIT FOGLA DE 10.0 MM. INCLUYE ADJADOS ATERRIZADO Y CABLEADO ANTILAMA. SEGUIMIENTO AL PROYECTO SE REQUERIRÁ IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y FASES (MARCAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO). | M2 | 815.60 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 3,282.63 | | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPIEDE DE 2000 CM INCLUYE FOGOS Y FUJONCA CON CARGA PLACA TIERRA | PZA. | 635.10 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 305.16 | | |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QDQ INCLUYE MATERIAL DE PLACAS Y MANO DE OBRA | PZA. | 417.46 | 1.00 | 0.100 | 1.00 | 417.46 | | |
| | | | | | | | | SUSTITUT AL. | 4,014.73 |
| | | | | | | | | NA | 1,000.00 |
| | | | | | | | | TOTAL. | 4,000.00 |

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO

ANEXO III. OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DÁÑO A LA HACIENDA PÚBLICA

| MONTO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROPIADA | DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD | MONTO OBSERVADO | AVANCE FISICO | RESOLUCIONES |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 13 REHABILITACIÓN DE AUDIOVISUAL EST. INSTITUTO VENIDA TRATRO 381 | SAN JUAN DEL RÍO | 427,129.00 | I CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS, DEBENSE ESTABLECER EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 45 FRACCION 10, 111 Y 121 DE SU REGLAMENTO. | 24,316.00 | 100.00 | LA DEPENDENCIA DEBE PRESENTAR 1- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS. 2-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APPRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO). 3-EL DEFECTO REALIZAR EL ENVÍO CORRESPONDIENTE AL ESTADO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR (DE). |
| 14 CONSTRUCCIÓN DE BARRA REQUETRAS ESC PRIM. HERÓINAS MEXICANAS | JOSÉ MARÍA PATONI | 300,000.00 | II CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS EN SECCION 1384018 EN FALTURA SOL. 5,426.79 PZA. 11.00 0.95 1.44 9,254.57 SOL. 900.01 SOL. 23.00 21.00 2.00 1,911.72 SOL. 1,046.12 SOL. 98.00 0.00 0.00 10.36 10,141.16 SUBTOT AL. 10.70 2,060.11 10,70 24,760.00 | 4,034.21 | 100.00 | LA DEPENDENCIA DEBE PRESENTAR 1- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS. 2-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APPRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO). 3-EL DEFECTO REALIZAR EL ENVÍO CORRESPONDIENTE AL ESTADO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR (DE). |
| 15 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN BOULEVAR HGO VILLA | SAN JUAN DEL RÍO CENTRO DEL NORTE | 290,397.65 | III SIN OBSERVACION | | 100.00 | |
| 16 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN AVENIDA ATOMÉLICO 381 | ATOMÉLICO | 1,400,000.00 | IV CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS, SEGUN DE ESTEBAN EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 45 FRACCION 10, 111 Y 121 DE SU REGLAMENTO. | 4,034.21 | 100.00 | LA DEPENDENCIA DEBE PRESENTAR 1- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS. 2-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN DONDE SE APPRECIE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS (DEBIDAMENTE ACOTADO). 3-EL DEFECTO REALIZAR EL ENVÍO CORRESPONDIENTE AL ESTADO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR (DE). |
| | | | V PLACA AUTOMOTRIZ ALTA OBRA | PZA. 3,477.77 1.00 0.00 1.00 3,477.77 | SUBTOT AL. 3,477.77 IVA 56.44 TOTAL 4,034.21 | |

ANEXO III: OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DÁÑO A LA HACIENDA PÚBLICA.

| FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA | DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD | | | MONTO OBSERVADO | AVANCE FÍSICO | RESOLUCIONES |
|--|--------------------------|-----------------------|--|-------|---------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD | | | | | |
| 17 PAVIMENTACIÓN EN CALLE 3X1 PRINCIPAL EL AGUAJE | AGUAJE | 1,000,000.00 | SIN OBSERVACION | | | | 100.00 | |
| 18 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTIN DE QUINTO | SAN AGUSTIN DE QUINTO | 1,000,000.00 | SIN OBSERVACION | | | | 100.00 | |
| 19 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN TOLEDO | TOLEDO | 325,346.13 | SIN OBSERVACION | | | | 108.10 | |
| VIVIENDA | | 3,384,192.52 | | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN | | 325,182.00 | CONCEPTOS INDICADOS NO ESTAN AVISOS, SEGURO DE ESTACIONE EN EL ART. 30 DEL REGLAMENTO DE LA LAF DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | | | | 19,300.00 | |
| 20 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS NEMEDOS | SAN JUAN DEL RÍO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CONCEPTO | DETALLE | UNIDAD | PU | PAQUÉ | DETALLE | MONTO | DETALLE | |
| CEPA PARA POSTE DE 12.00 M | P26 | K240F | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 624.00 | | |
| EXCAVACIÓN DE CEPA PARA ANCHÍA DE RETENCIÓN IDE ANCLA ANGULADA | P27 | 361.19 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1,522.20 | | |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO POR 12. 756 EN TERRENO TIPO "C" INCLUDE AVISO DE PELUENA, MATERIALES, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | P28 | 7,206.53 | 6.01 | 5.00 | 1.00 | 7,206.53 | | |
| SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO IP3. MATERIALES, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | EST | 699.07 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1,799.34 | | |
| SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO IP3. MATERIALES, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | EST | 905.25 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 905.25 | | |

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO

ANEXO III.: OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DANO A LA HACIENDA PUBLICA.

| FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA | DESCRIPCION DE LA IRREGULARIDAD | MONTO OBSERVADO | AVANCE FISICO | RESOLUCIONES |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| PROGRAMA MUNICIPAL 2017 | NORMAL | 4000,172.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| URBANIZACION | | 4000,172.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION | | | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |
| 27 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A DIEZ DE OCTUBRE | DEZ DE OCTUBRE | 221,826.00 | | 100.00 | | |
| 28 CONSTRUCCION DE MIRADOR DE LA SANTA CRUZ | DIEZ DE OCTUBRE | 265,252.00 | SIN OBSERVACION | 0.00 | 0.00 | |
| FONDO MUNERO | | 8,728,553.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| URBANIZACION | | 8,728,553.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION | | | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO 701 MS EN SAN JUAN DEL RIO, LOCALIDAD ATOVELICO | ATOVELICO | 2,547,430.43 | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE PREDIAL DE CONCRETO HIDRAULICO 1471 N3 EN SAN JUAN DEL RIO LOCALIDAD OTILIO MONTAZO | OTILIO MONTAZO | 5,145,395.54 | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 200 62 N3 SAN JUAN DEL RIO 31 LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CERCAZO DEL NORTE SEGUNDA ETAPA | SAN JUAN DEL RIO | 242,079.00 | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |
| REHABILITACION REHABILITACION DE 151 M. DE GUARNICION Y 268 M. DE BANQUETAS VARIAS CAJAS EN LA 32 LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CERCAZO, TERCERA ETAPA | SAN JUAN DEL RIO | 793,133.00 | SIN OBSERVACION | 100.00 | | |

ANEXO III.- OBSERVACIONES QUE CAUSAN POSIBLE DANO A LA HACIENDA PUBLICA

| FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA | DESCRIPCION DE LA IRREGULARIDAD | | | | MONTO OBSERVADO | AVANCE FISICO | RESOLUCIONES |
|--|----------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|---|
| 2.964,341.54 FORTALECE URBANIZACION CONSTRUCCION | | 2.964,341.54 | | | | | 21,350.01 | | |
| 33. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD CIENEGA GRANDE | CIENEGA GRANDE | 2,707,999.69 | CONCEPTOS PREVISTOS NO EJECUTADOS: SECCION DE ESTABLICEL EN LOS AFUERAS LOS 50 Y 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA, Y SUSPENSIONES RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ANEXOSLOS 115 FRACCION XI, XII Y XIII DEL REGISTRO. | | | | 14,000.16 | 100.00 | LA DEPENDENCIA PRESENTAR 1.- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS 2-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN CONCEPTOS SE APRECE LOS DONDE SE OBSERVADOS (DEBERÁNTE ACOTADO) D EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRAR CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1-COPIA DE LA FECHA DE DEPOSITO DEL MONTEO-DRC 2-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |
| 34. CONSTRUCCION DE CARCASA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA CIENEGA GRANDE | CIENEGA GRANDE | 196,433.85 | CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS: SINGULAR DE ESTABELECE EN LOS ARTICULOS 50 Y 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA, HABLOLAGS Y SUSPENSIONES RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 115 Y FRACCION XI, XII Y XIII DE SU REGISTRO. | | | | 7,353.84 | 100.00 | LA DEPENDENCIA PRESENTAR 1.- EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS 2-LOS PLANOS DEFINITIVOS EN CONCEPTOS SE APRECE LOS DONDE SE OBSERVADOS (DEBERÁNTE ACOTADO) D EN SU DEFECTO REALIZAR EL REINTEGRAR CORRESPONDIENTE ENVIANDO ANTE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 1-COPIA DE LA FECHA DE DEPOSITO DEL MONTEO-DRC 2-COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |
| TOTAL | | | | | | | | | 83,844.32 |

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO

ANEXO IV.- SITUACION FISICA DE LA OBRAS.

| NO. DE OBRAS | FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | Situación física de las obras | | | Situación operacional de las obras | | | OBSERVACIONES |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | TERMINADA | PROGRESO | INICIO TRAMPAZO | NO INICIAZ | OPERA PARCIAL | OPERA APLIC | |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 | | | | | | | | |
| | AGUA Y SANEAMIENTO DRENaje SANITARIO | | | | | | | | |
| 1. | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DUEZ DE OCTUBRE | | | | X | | | | |
| 2. | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERRERO | | | | X | | | | |
| 3. | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERREO SEGUNDA ETAPA | | | | X | | | | |
| 4. | AMPLIACION DE RED DE DRENAGE EN EL HOSPITAL | | | | X | | | | |
| 5. | HABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO PRENTE EL TERRERO | | | | X | | | | |
| 6. | CARCANO CONSTRUCCION DE CARCANO Y MIMA DE CONCRECION Y BLOQUE | | | | X | | | | |
| 7. | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE UN TANQUE DE OTILIO MONTARIO 3X1 | | | | X | | | | |
| 8. | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UN TANQUE DE REGULARIZACION | | | | X | | | | |
| 9. | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE Agua DEL POZO LA LORNA A PILA LA LORNA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JESUS GONZALEZ ORTIZ | | | | X | | | | |
| 10. | | | | | X | | | | |

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO

ANEXO N°.- SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRAS.

HORA: 19 DE 21

| NO. DE OBRA/S | FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | SITUACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS | | | SITUACIÓN OPERACIONAL DE LAS OBRAS | | | COMENTARIOS |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | TRABAJADA | PROGRESO | INICIO/FIN | OPERA AFEC | OPERA IRREG | DETENIDA A | |
| 11 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN DIEZ DE OCTUBRE | | X | | | X | | | |
| 12 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA TELSECUNDARIA SECUNDARIA(AULAS) REHABILITACION DE AUDIOPROSTHESIS | | X | | | X | | | |
| 13 | NUMERO VENTANAS CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC PRIM HEROJINAS MEXICANAS | SAN JUAN DEL RIO | X | | | X | | | |
| 14 | URBANIZACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION | JOSE MARIA PATONI | X | | | X | | | |
| 15 | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y IGUARANTECNIA EN BOULEVAR FCO VILLA | SAN JUAN DEL CENTRAL DEL NORTE | X | | | X | | | |
| 16 | PAVIMENTACION DE CALLES EN AUTOMOVILICO | ATOTONILCO | X | | | X | | | |
| 17 | PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL AGUATE | AGUATE | X | | | X | | | |
| 18 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SAN AGUSTIN DE OCAMPO | SAN AGUSTIN | X | | | X | | | |
| 19 | PAVIMENTACION DE CALLE EN TOLEDO | TOLEDO | X | | | X | | | |
| 20 | VIVIENDA ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS EUSTACIOS | SAN JUAN DEL RIO | X | | | X | | | |
| 21 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO | ATOTONILCO | X | | | X | | | |
| 22 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA NUEVA BARRIO FCO DE BARBARA | NUEVO Poblado FCO DE BARBARA | X | | | X | | | |
| 23 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO | COMUNITARIA MUNICIPAL | X | | | X | | | |

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO

ANEXO IV.- SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRAS.

| NO. DE OBRAS | FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA | | | | SITUACIÓN OPERACIONAL DE LAS OBRAS | | | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---|-----------------------------|----------|------------|-------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|
| | | | TERMINADA | PROGRESO | INDEFINIDA | NO INICIADA | OPERA PARCIAL | INDEFINIDA | NO OPERA | |
| 24. | TICO HNAME CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y PESO FIRME EN VIVIENDA EN SAN JUAN DEL RIO | SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE | X | | | | X | | | |
| 25. | CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E. INSTALACION DE CALIENTADORES SOLARES | CONCEJERIA MUNICIPAL | X | | | | X | | | |
| 26. | SUMINISTRO E. INSTALACION DE CALIENTADORES SOLARES | CONCEJERIA MUNICIPAL | X | | | | X | | | |
| 2017 | PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL URBANIZACION | | | | | | | | | |
| 27. | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A DIEZ DE OCTUBRE | | | | | | | | | |
| 28. | CONSTRUCCION DE HIDRADOR DE LA DIEZ DE OCTUBRE SANTA CRUZ | | | | | | | | | |
| | FONDO MINERO URBANIZACION | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 701 M3 EN SAN JUAN DEL RIO, LOCALIDAD ATOTORLUKO | | | | | | | | | |
| 29. | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO 1471 M3 EN OTILIO PONTEJO HUENTARIO | | | | | | | | | |
| 30. | CONSTRUCTOR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2012 M2 EN SAN JUAN DEL RIO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, SEGUNDA ZONA | SAN JUAN DEL RIO | | | | | | | | |
| 31. | REHABILITACION REHABILITACION - SE-491 PL. DE GRABERIOS Y 293 M2 DE BANQUETAS VACIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, ILARANGO, TERCERA ETAPA | SAN JUAN DEL RIO | | | | | | | | |
| 32. | FORTALECE URBANIZACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA CUMBRE GRANDE LOCALIDAD CUMBRE GRANDE | | | | | | | | | |
| 33. | | | | | | | | | | |

José

Q

Se

Se

Se

M. Gómez

C/058408500001
E/S-1.310.00
D/0.01590.41

easev

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO

ANEXO IV - SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRAS

| No. DE OBRAS | FONDO PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | SITUACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS | | | | SITUACIÓN OPERACIONAL DE LAS OBRAS | | | OBSERVACIONES |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | TERMINADA | PROGRESO | NO INICIADA | OPERA ADECUAD | OPERA PARCIAL | INOPERATIVA | OPERA PARCIAL | |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRACHA DE USOS MÚLTIPLES EN CHENEGA GRANDE | CHENEGA GRANDE | * | | | * | | | | |
| | TOTAL | | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |

HORA: 21 DE 21

[Signature]

[Signature]

[Signature]

m

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]