

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO LA QUINTA SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$180,644.11	\$180,644.11	\$180,644.11	\$180,644.11	7110-1235-03-22-00-01-001	Terminada	100%	1	300	
2	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RELIZ	BOCA DE RELIZ, SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$494,147.75	\$494,147.75	\$494,147.75	\$494,147.75	7110-1235-03-22-00-01-003	Terminada	100%	1	25	
3	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE	DIEZ DE OCTUBRE, SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$78,444.00	\$78,444.00	\$78,444.00	\$78,444.00	7110-1235-03-22-00-01-004	Terminada	100%	1	50	
4	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO FRANCISCO DE IBARRA	NUEVO POBLADO FRANCISCO DE IBARRA, SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$104,046.00	\$104,046.00	\$104,046.00	\$104,046.00	7110-1235-03-22-00-01-002	Terminada	100%	1	122	
5	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO SOBRE EL RIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$649,299.89	\$649,299.90	\$649,299.90	\$649,299.90	7110-1235-03-22-00-01-005	Terminada	100%	1	500	
6	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO, DGO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$565,152.00	\$565,152.00	\$565,152.00	\$565,152.00	7110-1235-03-22-00-06-001	Terminada	100%	1	300	
7	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO	ATOTONILCO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$122,978.61	\$122,978.61	\$122,978.61	\$122,978.61	7110-1235-03-22-00-01-007	Terminada	100%	1	20	
8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO	ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$88,125.11	\$88,125.12	\$88,125.12	\$88,125.12	7110-1235-03-22-00-01-011	Terminada	100%	1	20	
9	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA	SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$89,072.62	\$346,363.79	\$346,363.79	\$346,363.79	7110-1235-03-22-00-01-006	Terminada	100%	1	30	
10	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$551,157.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	250	
11	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$394,059.00	\$710,000.38	\$710,000.38	\$0.00	7110-1235-03-22-00-01-019	En proceso	%	1	250	
12	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO CON UNA LOGITUD DE 170 MTRS DEL POZO RANCHITO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$222,157.48	\$222,157.48	\$222,157.48	\$222,157.48	7110-1235-03-22-00-01-016	Terminada	100%	1	40	
13	AMPLIACION DE RED	LA LOMA,	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Electrificación	2022	\$0.00	\$1,048,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	50	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	ELECTRICA EN LA COLNIA LA LOMA	SAN JUAN DEL RIO, DGO.						Rural												
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 240 METROS LINEALES EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO	LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,331,864.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	105	
15	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO	CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$89,072.62	\$93,266.89	\$93,266.89	\$93,266.89	7110-1235-03-22-00-01-008	Terminada	100%	1	105	
16	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FALDA DEL CERRO SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$551,157.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	30	
17	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA	JESUS GONZALEZ ORTEGA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$104,046.00	\$407,705.08	\$407,705.08	\$407,705.08	7110-1235-03-22-00-01-009	Terminada	100%	1	25	
18	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	617	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$0.00	\$1,385,000.00	\$1,234,999.80	\$1,234,999.80	\$1,234,999.80	7110-1235-03-22-00-05-001	Terminada	100%	100	100	
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN EL BULEVARD DE ACCESO A SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO, DGO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,783,687.52	\$1,898,470.27	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	1,500	
20	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ RAYON	IGNACIO LOPEZ RAYON, SAN JUAN DEL RIO, DGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	7110-1235-03-22-00-01-013	Terminada	100%	1	20	
21	CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Complementaria	Pobreza extrema	614	Endeudamiento Interno (Participaciones Ramo 28)	Contrato	Urbanización	2022	\$1,999,996.36	\$4,100,000.00	\$4,100,000.00	\$3,933,244.20	\$3,933,244.20	7110-1235-05-22-00-06-001	Terminada	80%	1	1,500	
21	CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Complementaria	Pobreza extrema	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$66,748.53	\$66,748.53	\$66,748.53	7110-1235-05-22-00-06-001	Terminada	80%	1	1,500	
22	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LOS CHARCOS	LOS CHARCOS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	7110-1235-03-22-00-01-010	Terminada	100%	1	50	
23	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD RIO GRANDE	RIO GRANDE	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7110-1235-03-22-00-01-014	Cancelada	0%	1	30	
24	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES	OTILIO MONTAÑO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	7110-1235-03-22-00-01-015	Terminada	100%	1	35	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO																			
25	REHABILITACION DEL CAMINO A LAS LOCALIDADES DE TRINCHERAS Y SAN JOSE DE LA VIEJA	TRINCHERAS	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$336,167.99	\$336,167.99	\$0.00	7110-1235-03-22-00-06-002	Terminada	0%	1	20	
26	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION DEL PARQUE GENERAL FRANCISCO VILLA	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$125,686.00	\$125,686.00	\$125,686.00	7110-1235-03-22-00-06-003	Terminada	100%	1	500	
27	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO, DGO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$69,270.00	\$69,270.00	\$69,270.00	7110-1235-03-22-00-01-012	Terminada	100%	1	30	
28	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE	RIO GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	7110-1235-03-22-00-01-018	Terminada	100%	1	30	
29	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO	ATOTONILCO	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	35	
30	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7110-1235-03-22-00-01-017	Terminada	100%	1	50	DUPLICADA
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO	OTILIO MONTAÑO	Directa	Pobreza extrema	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$141,937.60	\$141,937.60	\$141,937.60	7110-1235-01-22-00-04-001	Terminada	100%	1	150	
32	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD RIO GRANDE PRIMER ETAPA	RIO GRANDE	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$60,000.00	\$390,000.01	\$390,000.01	\$60,000.01	7110-1235-03-22-00-01-014	En proceso	100%	0	35	
33	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL SOBRE EL RIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO, DGO.	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$330,569.17	\$381,132.73	\$381,132.73	\$381,132.73	7110-1235-03-22-00-04-001	Terminada	100%	1	500	
34	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI	JOSE MARIA PATONI	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$216,090.60	\$216,090.60	\$216,090.60	\$216,090.60	7110-1235-03-14-00-01-004	Terminada	100%	1	60	
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO	TESVINO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$158,920.00	7110-1235-03-22-00-01-020	Terminada	100%	1	50	
36	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL	IGNACIO LOEZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	7110-1235-03-22-00-01-013	Terminada	100%	1	45	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO
(DICIEMBRE 2022)**

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CANAL 3 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOEZ RAYON	RAYON																		
37	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO EN EL TRAMO JUMILCO - FRANCISCO PRIMO DE VERDAD	FRANCISCO PRIMO DE VERDAD	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$62,548.83	\$62,548.83	\$62,548.83	\$62,548.83	7110-1235-03-22-00-01-021	Terminada	100%	1	60	
38	REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE GENERAL FRANCISCO VILLA	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$0.00	\$293,590.00	\$293,590.22	\$293,590.22	7110-1235-03-22-00-04-002	Terminada	100%	1	550	
39	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN GENERAL FRANCISCO VILLA	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$106,585.66	\$106,585.66	\$106,585.42	7110-1235-03-22-00-04-003	Terminada	100%	1	550	

C. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALFREDO MARIN FAVELA
DIRECCIÓN DE OBRAS

ING. ALBA ERCILIA SOTO RENTERIA
CONTROLARIA MUNICIPAL

PROF. MARIO AMAYA VARELA
TESORERO MUNICIPAL