

PK-OP-SUR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO (REPOSICION DE COLUMNA DE TUBOS) PARA POZO DE AGUA POTABLE DEL ALDIZO DEL EL SAUCITO	EL SAUCITO	DIRECTA	P.EM.	313	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	\$ -	\$ 71,836.69	\$ 71,836.69	\$ 71,836.69	\$ 71,836.69	\$ -	\$ 365.64	TERMINADA	100%	1	OBRA	\$ 365.64	
PK-OP-SUR-R33-006/2019	CONSTRUCCION DE rampas y banquetas en escuelas Primarias Pte. Bordo Agua de la Cañera Nueva y ESTV 4004 Puerto Cebsano ingreso de la fecha del Censo Grande del Municipio de San Juan del Rio, Dgo.	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO	DIRECTA	P.EM.	612	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2019	\$ -	\$ 66,313.52	\$ 66,313.52	\$ 66,313.52	\$ 66,025.69	\$ -	\$ 285.83	TERMINADA	100%	1	OBRA	\$ 285.83	
PK-OP-SUR-R33-009/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ABRILLO DEL PARTIDON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO	DIRECTA	P.EM.	613	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	\$ -	\$ 358,302.84	\$ 358,302.84	\$ 358,302.84	\$ 357,422.74	\$ -	\$ 881.10	TERMINADA	100%		ML	\$ 881.10	
PK-OP-SUR-R33-009/2019	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREERO	EL TERREERO	DIRECTA	P.EM.	313	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	\$ -	\$ 872,001.41	\$ 872,001.41	\$ 872,001.41	\$ 868,242.73	\$ -	\$ 3,758.68	TERMINADA	100%	1000	ML	\$ 3,758.68	
PK-OP-SUR-R33-010/2019	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO INYECTOR DE TURBINA VERTICAL DEL POZO PARA AGUA POTABLE LA SECUNDARIA	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO	DIRECTA	P.EM.	313	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	\$ -	\$ 62,364.43	\$ 62,364.43	\$ 62,364.43	\$ 62,115.73	\$ -	\$ 248.70	TERMINADA	100%	1	OBRA	\$ 248.70	
PK-OP-SUR-R33-011/2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO	LEONA VICARIO	DIRECTA	P.EM.	311	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 397,413.39	\$ -	\$ 2,586.61	TERMINADA	100%	1	OBRA	\$ 2,586.61	
PK-OP-SUR-R33-012/2019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO	SAUZ DE ABAJO	DIRECTA	P.EM.	311	MUNICIPAL	FAIS	I. AYUNTAMIENTO	Contrato	ELE	2019	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 396,276.61	\$ -	\$ 3,723.39	TERMINADA	100%	1	OBRA	\$ 3,723.39	
												TOTAL FAIS	\$ 3,499,822.80	\$ 3,499,822.80	\$ 3,499,822.80	\$ 3,499,822.80	\$ 3,499,822.80	\$ 3,499,822.80	RETENCIONES FAIS	\$ 14,284.17				
												TOTAL CONVENIO	\$ 1,889,880.00	\$ 1,889,880.00	\$ 1,889,880.00	\$ 1,889,880.00	\$ 1,889,880.00	\$ 1,889,880.00	RETENCIONES CONAV	\$ 4,810.35				
												TOTAL	\$ 4,655,217.30	\$ 4,655,217.30	\$ 4,655,217.30	\$ 4,655,217.30	\$ 4,655,217.30	\$ 4,655,217.30						

TESORERO MUNICIPAL
Hugo Gándara
 HUGO GANDARA

[Signature]
 LIC. JAIME ESCAJEDA MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
[Signature]
 ING. JOSE ALFREDO MARIN FAVELA



TESORERIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
 2019-2022