

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (JUNIO 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE)	SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	7110-1235-03-23-00-01-002	Terminada	100%	1	150	
2	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD CIENEGA GRANDE	CIENEGA GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	7110-1235-03-23-00-01-003	Terminada	100%	1	70	
3	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO	CHARCO HONDO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	7110-1235-03-23-00-01-001	Terminada	100%	1	50	
4	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	LOS CHARCOS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$280,308.20	\$280,308.20	\$280,308.20	\$280,308.20	7110-1235-03-23-00-01-004	Terminada	100%	1	65	
5	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO DE IBARRA	FRANCISCO DE IBARRA	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$708,750.00	\$1,283,500.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	500	
6	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LAS CANCHAS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$1,254,250.00	\$2,308,500.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	500	
7	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LOMA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$1,240,000.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	500	
8	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO	CHARCO HONDO	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	1,500	
9	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL AGUJE	EL AGUAJE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$1,810,098.00	\$1,810,098.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	1,500	
9	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL AGUJE	EL AGUAJE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,810,098.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	1,500	
9	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL AGUJE	EL AGUAJE	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	1,500	
10	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE) RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE)	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	800	
10	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA	SAN LUCAS DE OCAMPO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	800	

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (JUNIO 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	LOCALIDAD SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE) RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	(DEIZ DE OCTUBRE)																		
10	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE) RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	SAN LUCAS DE OCAMPO (DEIZ DE OCTUBRE)	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	800	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISE	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$498,750.00	\$498,750.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	105	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$498,750.00	\$498,750.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	105	
12	CONSTRUCCION DE 1,250 M2 PISO FIRME COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISE	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	50	
12	CONSTRUCCION DE 1,250 M2 PISO FIRME COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	50	
13	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIENE GRANDE	CIENE GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	80	
13	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIENE GRANDE	CIENE GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	80	
18	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA PLAZA DE TOROS	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	95	
19	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA LOS NOGALES Y SAN FRANCISCO.	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$612,775.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	105	
20	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA LOMA	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$440,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	150	
21	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA FALDAS DEL CERRO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	75	
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA	JESUS GONZALEZ ORTEGA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$254,125.58	\$254,144.70	\$254,144.70	\$254,144.70	7110-1235-03-23-000-01-005	Terminada	100%	1	80	
23	REHABILITACION DE LA REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	JOSE MARIA PATONI	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	70	

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (JUNIO 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI																			
24	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PLAZA DE TOROS	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	80	
25	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS .SAN FRANCISCO Y LOS NOGALES	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	105	0
26	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$229,008.62	\$229,008.62	7110-1235-03-23-01-00-006	Terminada	100%	1	55	
27	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE	CIENEGA GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$280,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	80	
29	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	NUEVO FRANCISCO DE IBARRA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	75	
30	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISE	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$1,052,631.60	\$1,052,631.60	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	35	35	
30	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL RIO	Directa	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$1,842,105.30	\$1,052,631.60	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	35	35	
31	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO	EL SAUCITO	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$335,809.00	\$335,809.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	80	
31	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO	EL SAUCITO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$325,000.00	\$335,809.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	80	
32	REHABILITACION DE LA CARRETERA AL PANTEON MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	Pobreza extrema	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$712,133.58	\$712,133.58	\$712,133.58	7110-1235-04-23-09-04-001	Terminada	%	1	1,500	
33	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TERRERO - LA COYOTADA PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DGO	SAN JUAN DEL RIO	Complementaria	Pobreza extrema	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$925,366.42	\$925,366.42	\$925,366.42	7110-1235-04-23-09-04-001	Terminada	%	1	1,500	
37	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE CONCRETO EN EL CALLEJON PEATONAL 3 DE LA CALLE FRANCISCO VILLA PARA ACCESAR DE LA ZONA CENTRO COLONIA REMEDIOS	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			0%	0	0	
37	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE CONCRETO EN EL	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			0%	0	0	

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (JUNIO 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CALLEJON PEATONAL 3 DE LA CALLE FRANCISCO VILLA PARA ACCESAR DE LA ZONA CENTRO COLONIA REMEDIOS	DEL NORTE																		
38	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA	FRANCISCO DE IBARRA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$610,902.00	\$0.00	\$0.00			0%	0	0	
38	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA	FRANCISCO DE IBARRA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$250,000.00	\$610,902.00	\$0.00	\$0.00			0%	0	0	
39	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE	EL AGUAJE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
41	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI	JOSE MARIA PATONI	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	
41	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI	JOSE MARIA PATONI	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	
42	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	
42	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$0.00	\$150,000.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	
43	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD EL TERRENO	EL TERRENO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$306,962.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
44	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	\$0.00	\$0.00	\$579,147.14	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	250	
45	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO	EL TERRERO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$534,000.00	\$534,000.00	\$0.00	7110-1235-03-23-22-01-0004-001	En proceso	30%	1	350	
45	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO	EL TERRERO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$534,000.00	\$534,000.00	\$483,882.30	7110-1235-03-23-22-01-0004-001	En proceso	30%	1	350	
46	REHABILITACION DE 4 KILOMETROS DE CAMINO SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			%	0	0	
47	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	250	
48	REHABILITACION DEL CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN	LOS CHARCOS	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$216,108.00	\$215,176.50	\$215,176.50	7110-1235-03-23-00-04-002	Terminada	100%	1	300	

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE SAN JUAN DEL RIO (JUNIO 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	JUAN DEL RIO, DGO.																			
49	REHABILITACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES EN SU TRAMO CALLE HIDALGO - CALLE FRANCISCO VILL, SAN JUAN DEL RIO, DGO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$347,791.13	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	1,500	
50	PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	FRANCISCO DE IBARRA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$0.00	\$0.00	\$143,736.23	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	150	
51	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO	EL CHARCO HONDO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	250	
51	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO	EL CHARCO HONDO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$669,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	250	

\_\_\_\_\_  
**C. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**ING. ALFREDO MARIN FAVELA**  
DIRECCIÓN DE OBRAS

\_\_\_\_\_  
**ING. ALBA ERCILIA SOTO RENTERIA**  
CONTROLARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**PROF. MARIO AMAYA VARELA**  
TESORERO MUNICIPAL